

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2019年6月 作業報告







作成日;R01.06.30

6月は、雨の日が多いので草刈り作業は1日のみ行いました。

今月は、先月に続き、軌道自転車の走行実験を行う区間の草刈りとレール間に残る切り株や蔓の除去を重点的に行いました。手動噴霧器による除草剤撒布を駐車スペースと線路敷に計30リッター行いました。

碓氷峠の急勾配用に開発中の軌道自転車の走行実験を開始しました。初回は問題が多くて課題抽出を行いました。構造的に弱い部分があり、材料の見直しが必要になっています。

作業日;6月13日 延べ人数4人

1	作業場所;上り線の県道との立体交差の東側	6月13日	草刈りと切り株除去(軌道自転車実験エリア)
作業前		作業後	
2	碓氷線用軽量軌道自転車の開発(1人乗りタイプ)	6月18日	軌道自転車試作機の走行試験(課題抽出)
			
3	側面から	6月18日	側面のガイド輪アームの付け根の金属バンドが弱い。
			
4	斜め後方から	6月18日	側面のガイド輪側が浮いて脱線しやすい問題あり。
	