






碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2021年11月 作業報告

作成日;R03.11.30

- ・今月は、紅葉から落葉に変わり、線路の草も刈れましたので、線路の点検と周辺の枝切りを行いました。
- ・線路の点検では、問題のある箇所が2か所見つけました。
 - ①枕木にレールを固定する金具のボルトが緩められて無くなっている箇所が見つかった。電柱番号51番付近
 - ②レールのつなぎ目のボルト2本が欠落している箇所が見つかった。電柱番号57番付近【要修理】

作業日;23日、29日 延べ人数4人

作業前 (作業中)	電柱番号51番付近の線路 	11月23日	ナットが緩められている。左側の2本はナット無し。 
2 作業前 (作業中)	正常な繋ぎ目部分は、ボルトが4本あります。 	11月23日	電柱番号57番付近 右側のボルト2本が欠落している。 
3 作業前 (作業中)	省略	11月29日	線路側に張り出している枝を伐採 
4 作業前 (作業中)	省略	11月29日	灌木や小枝を伐採 